＜ 作 成 要 領 ＞

持 込 時 の 点 検 表

事業所名：**藤田建設株式会社　手取公園休憩所　作業所**

点検日：　2006　年　7　月　2　日

※ 下記該当機械に○を付ける

電動工具・電気溶接機等										
番号 / 点検事項	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
アース線	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
接地クランプ		✓								
キャップタイヤ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
コネクタ	✓		✓		✓		✓			✓
接地端子の締結	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
充電部の絶縁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
自動電撃防止装置		✓								
絶縁ホルダー		✓								
溶接保護面		✓								
操作スイッチ	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
絶縁抵抗測定値	100	20	50	100	100	50	40	100	100	100
各種ブレーキの作動			✓							✓
手すり・囲い										
フックのはずれ止め			✓							✓
ワイヤロープ･チェーン			✓							✓
滑車			✓							
回転部の囲い等	✓			✓				✓	✓	
危険表示										

その他										
番号 / 点検事項	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
圧力スイッチ			✓							
安全弁			✓							
圧力計			✓							

その他必要な点検項目を追記しチェックする

機械名
① 電動カンナ
② 電動ドリル
③ 電動丸のこ
④ グラインダー等
⑤ アーク溶接機
⑥ ウインチ
⑦ 発電機
⑧ トランス
⑨ コンプレッサー
⑩ 送風機
⑪ ポンプ類
⑫ ミキサー類
⑬ コンベヤー
⑭ 吹付機
⑮ ボーリングマシン
⑯ 振動コンパクター
⑰ バイブレーター
⑱ 鉄筋加工機
⑲ 電動チェーンブロック
⑳ その他

(注) 1. 持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社(貸与を受けた会社が下請の場合はその会社)の代表者が作業所長に届け出ること。
2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ ㋹ 印を記入すること。
3. 絶縁抵抗の測定については、測定値(MΩ)を記入すること。
4. 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。

持 込 時 の 点 検 表

事業所名： 藤田建設株式会社　美川駅日本海広場 作業所

点検日：　　年　　月　　日

※ 下記該当機械に〇を付ける

電動工具・電気溶接機等										
番号 / 点検事項	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
アース線										
接地クランプ										
キャップタイヤ										
コネクタ										
接地端子の締結										
充電部の絶縁										
自動電撃防止装置										
絶縁ホルダー										
溶接保護面										
操作スイッチ										
絶縁抵抗測定値										
各種ブレーキの作動										
手すり・囲い										
フックのはずれ止め										
ワイヤロープ･チェーン										
滑車										
回転部の囲い等										
危険表示										
その他										
番号 / 点検事項	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	機械名
1	電動カンナ
2	電動ドリル
3	電動丸のこ
4	グラインダー等
5	アーク溶接機
6	ウインチ
7	発電機
8	トランス
9	コンプレッサー
10	送風機
11	ポンプ類
12	ミキサー類
13	コンベヤー
14	吹付機
15	ボーリングマシン
16	振動コンパクター
17	バイブレーター
18	鉄筋加工機
19	電動チェーンブロック
20	その他

(注) 1. 持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社(貸与を受けた会社が下請の場合はその会社)の代表者が作業所長に届け出ること。

2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ ㋹ 印を記入すること。

3. 絶縁抵抗の測定については、測定値(MΩ)を記入すること。

4. 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。